

第40回狭山都市計画事業狭山市駅東口土地区画整理審議会会議録

開催日時 平成27年11月5日(木) 午後3時から午後3時40分まで

開催場所 狭山市駅東口土地区画整理事務所 ホール

出席者 森口会長、須田委員、御子神委員、甲田委員、水村委員、宮寺委員、木藪委員

事務局 小谷野市長、吉野都市建設部長、滝嶋都市建設部次長、宮木所長、池内主幹、
岡野主幹、町田主任、山本主任

1 議 題

- ①事業の進捗状況について
- ②事業計画の変更(第5回)について

2 会議の概要

①平成26年度末の進捗状況と平成27年度の事業計画について報告した。

事業費ベース：約94.9%完了。当初予算約5億4千273万3千円を計上。

仮換地指定：約99.5%完了。残り約0.5%の指定を目指し進める予定。

道路整備：約94.9%完了。区画道路6路線・約261mの道路整備とそれに伴う造成工事等を実施し、整備率は100%となる予定。

建物移転：100%完了。

画地確定測量：平成27年度より、使用収益開始済の箇所から順次実施している。平成28年度中の完了を目指す。

②事業計画の変更(第5回)について報告した。

現計画における施行期間が平成28年3月31日で終了となることから、平成27年10月21日付けで、施行期間3カ年の延長と総事業費約7億5千万円増の資金計画の変更を告示した。