

第41回狭山都市計画事業狭山市駅東口土地区画整理審議会会議録

開催日時 平成28年10月13日(木) 午後2時55分から午後3時35分まで

開催場所 狭山市駅東口土地区画整理事務所 ホール

出席者 森口会長、田島委員、須田委員、御子神委員、甲田委員、宮寺委員、木藪委員
(7人)

事務局 小谷野市長、吉野都市建設部長、堀川都市建設部次長、宮木所長、板倉主幹、
金子主査、伊藤主任

傍聴者数 0名

【非公開】狭山都市計画事業土地区画整理審議会会議規則第7条(会議の非公開)の規定
による

1 議 題

- ① 平成27年度末までの進捗状況について
- ② 平成28年度の整備計画について

2 会議の概要

- ① 平成27年度末までの進捗状況について報告した。

事業費ベース：約96.0%完了。平成27年度までの事業費120億4,526万4千円。

仮換地指定：100%完了。

道路整備：約97.1%完了。総延長5,078mのうち4,931mが完了。

建物移転：100%完了。

- ② 平成28年度の整備計画について報告した。

事業費ベース：当初予算207,401千円(公債費を除く)に9月補正85,969千円及び平成27年度からの繰越明許額89,339千円を加え、382,709千円を予定。

道路整備 : 区画道路3路線、約147mの築造工事とそれに伴う造成工事を実施し、整備率は100%となる予定。

画地確定測量 : 平成27年度より、使用収益開始済の箇所から順次実施し、平成28年度内に完了させ、換地計画の作成を進める。