

第3次狭山市総合振興計画中期基本計画に掲げた
教育関連施策のとりくみ目標の点検評価票

		整理番号	L - 4
5章 人を育み文化を創造するまちをめざして（教育文化）			
2節 次世代教育の充実			
2 教育環境の充実			
とりくみ目標			
目 標 項 目	現状値 (平成17年度)	平成20年度末数値	目標値 (平成22年度)
校舎などの耐震化率	47.7%	61.1%	71.7%
空調設備の改修率	29.6%	51.9%	55.6%
<p>（平成20年度までの取り組み）</p> <ul style="list-style-type: none"> 児童生徒の安全を確保するとともに、災害時における地域住民の避難場所としての機能を確保するため、小中学校の校舎の耐震補強に取り組み、平成20年度末において、対象21校（小学校14校、中学校7校）のうち、13校（小学校12校、中学校1校）の耐震補強が完了した。 児童生徒に快適な教育環境を確保するため、小中学校の校舎の空調設備の改修に取り組み、12校（小学校7校、中学校5校）の空調設備の改修が完了した。 <p>（目標値に対する達成状況）</p> <ul style="list-style-type: none"> 校舎の耐震補強は、国の「安全・安心な学校づくり交付金」を活用し、予定通りの進捗が図られた。 校舎の空調設備の改修は、国の「教育施設等騒音防止対策事業補助金」を活用し、予定通りの進捗が図られた。 <p>（今後の取り組み予定等）</p> <ul style="list-style-type: none"> 校舎の耐震補強は、平成21年度以後も計画的に実施し、平成23年度に完了させる。また、平成24年度から体育館の耐震補強に着手し、平成27年度に完了させる。 校舎の空調設備の改修は、平成21年度以後も計画的に実施し、早期の完了を目指す。 			

（所管課：教育総務課）

