

平成21年度教育委員会事務点検評価(平成20年度実施事務事業)評価表

1 事務事業の基本事項

		整理番号	24
事務事業 の名称	耐震補強改修事業	担当部課	教育委員会 生涯学習部 教育総務課
		電話番号	04-2953-1111 内線5636
実施期間	平成8年度 ~		
総合振興 計画に おける 位置づけ	5章 人を育み文化を創造するまちをめざして	実施計画 (H20~22) 事業名	校舎耐震補強事業
	2節 次世代教育の充実		
	2項 教育環境の充実	個別計画等 の名称	
	2目 教育施設の充実		
実施根拠	建築物の耐震改修の促進に関する法律 地震防災対策特別措置法		
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務+自治事務		
事業開始 の背景等	平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震により、建築物の倒壊などにより多くの人命が失われたが、特に昭和56年以前の建築物に被害が集中したことから、同年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が制定され、学校施設についても耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられた。		

2 事務事業の目的・内容

目的	学校の校舎等の耐震性能を確保することにより、児童・生徒の安全を確保する。		
対象	昭和56年以前に建てられた小中学校の校舎及び体育館		
活動内容	昭和56年6月施工の新耐震設計基準が適用される前に建設された小中学校校舎・体育館を対象に、耐震診断、補強設計、補強工事を毎年2校ずつ実施している。耐震補強の対象となる学校は、校舎については小学校14校(40棟)、中学校7校(21棟)で、体育館については小学校14校(14棟)、中学校5校(5棟)である。		
	(下段)前年度の方向性に対する改善活動	(前年度方向性評価) 校舎の耐震補強を平成23年度に完成させ、その後、引き続き体育館の耐震補強に着手する。体育館の耐震補強は毎年4~5校ずつ実施し、平成27年度に完了させる。 継続	
環境配慮	環境負荷低減効果のある資機材の使用を図る。		
実施形態	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> その他()		

3 事務事業の実施状況と成果

区分	指標名	区分	単位	18年度	19年度	20年度	21年度	目標値の根拠・考え方
(実)活動 状況指標	校舎の耐震補強 工事実施学校数	目標値	校	2	2	2	2	校舎については、毎年2校ずつ実施
		実績値		2	2	2		
	達成率	100.0%	100.0%	100.0%				
	達成率							
(成)成果 指標	耐震化率	目標値	棟	113	113	113	113	小中学校27校(113棟) の耐震化状況
		実績値		60	64	69		
	達成率	53.1%	56.6%	61.1%				
	達成率							

4 事業費

		区 分	単位	18年度	19年度	20年度	21年度
経費	直接費	予算額	千円	206,600	227,000	785,000	504,000
		決算額	千円	196,350	226,905	523,320	
	財源内訳	国県支出金	千円	38,220	54,403	187,501	
		その他特定財源	千円	110,100	116,400	244,000	
		一般財源	千円	48,030	56,102	91,819	
	人件費	従事職員数	人	0.20	0.20	0.60	
		人件費(従事職員数×平均給与)	千円	1,794	1,793	5,504	
		事業費計(直接費決算額+人件費)	千円	198,144	228,698	528,824	
効率性 指標	指標名	耐震補強工事(校舎)実施の校数	校	2	2	2	1単位当 りの経費
	単位コスト	1校当りの経費	千円	99,072	114,349	264,412	

5 事務事業の評価

項目	評価の視点	評価	評価理由
個別評価	必要性	5	地震発生時における児童生徒の安全を確保するため、その必要性はきわめて高い。
		5	
	有効性	4	校舎の耐震補強を毎年2校ずつ実施することにより、校舎については、統廃合対象の2校を除き、平成23年度に完了する。
4			
効率性	4	耐震補強工事自体は、地震防災対策特別措置法に基づく補助制度を活用して、事業を実施しているが、併行して、屋上防水や外壁改修等も実施している。	
		<5段階評価> 5:極めて高い 4:高い 3:普通 2:低い 1:かなり低い	
今後の方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 内容の見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 完了		
校舎の耐震補強を平成23年度に完成させ、その後、引き続き体育館の耐震補強に着手する。体育館の耐震補強は毎年4~5校ずつ実施し、平成27年度に完了させる。			
6 その他(学識経験者の意見等)			
必要な事業であり、継続を必要とする。			