

平成22年度教育委員会事務点検評価(平成21年度実施事務事業)評価表

1 事務事業の基本事項

整理番号 27

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|-----------------|------------------------|
| 事務事業の名称 | 学校給食施設更新事業 | | 担当部課 | 教育委員会 生涯学習部 教育総務課 |
| | | | 電話番号 | 04-2953-1111 内線 5638 |
| 実施期間 | 平成16年度 ~ 平成21年度 | | | |
| 総合振興計画における位置づけ | 5章 | 人を育み文化を創造するまちをめざして | 実施計画(H21~23)事業名 | 第一学校給食センター更新事業 |
| | 2節 | 次世代教育の充実 | | |
| | 2項 | 教育環境の充実 | 個別計画等の名称 | 狭山市立第一学校給食センター更新事業基本計画 |
| | 2目 | 教育施設の充実 | | |
| 実施根拠 | 学校給食法 狭山市立学校給食センター設置及び管理条例 | | | |
| 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務+自治事務 | | | |
| 事業開始の背景等 | 現在2箇所(学校給食センター)で、市立の全小中学校の児童・生徒に給食を提供しているが、第一学校給食センターは建築後37年が経過し、施設及び諸設備の老朽化が進行するとともに、最新の安全衛生対策に対応するには難しい状況にある。 | | | |

2 事務事業の目的・内容

| | | |
|---------------------|---|----|
| 目的 | 老朽化した市立第一学校給食センターを更新するため、PFIの手法を活用して「学校給食衛生管理の基準(文部科学省)」に適合した4,500食及び3,500食規模の新給食センター2箇所を整備する。 | |
| 対象 | 狭山市立第一学校給食センター | |
| 活動内容 | 平成21年9月の新給食センター運用開始に向けた建設モニタリング及び運用後の維持管理・運営モニタリングを実施するとともに、特定事業契約の締結時での建設費相当額の第1回支払である5億円を支出した。また、新食器に対応する配膳車を購入した。 | |
| (下段)前年度の方向性に対する改善活動 | (前年度方向性評価) | 継続 |
| 環境配慮 | 市が新給食センターに要求水準書において、環境保全や環境負荷低減への取組みを明記し、建設工事に当たっては周辺環境の美化や改善等に配慮しながら計画的に実施した。 | |
| 実施形態 | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> その他() | |

3 事務事業の実施状況と成果

| 区分 | 指標名 | 区分 | 単位 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 目標値の根拠・考え方 |
|----------|-----------------|-----|----|--------|------|------|------|---------------------------------|
| (活動状況指標) | 事業説明会等の実施回数 | 目標値 | 回 | | | | | 必要に応じて随時実施するもので、目標値設定には難しい面がある。 |
| | | 実績値 | | 10 | 7 | 0 | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| (活動状況指標) | 事業ホームページの更新回数 | 目標値 | 回 | 10 | | | | 事業の推進に関して定例的にホームページを更新する回数 |
| | | 実績値 | | 5 | 0 | 0 | | |
| | | 達成率 | | 50.0% | | | | |
| (成果指標) | 事業ホームページへのアクセス数 | 目標値 | 件 | | | | | アクセス数の目標値設定には難しい面がある。 |
| | | 実績値 | | 26,206 | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | | |
| | | 達成率 | | | | | | |

4 事業費

| | | 区分 | 単位 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|-------|-------|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 経費 | 直接費 | 予算額 | 千円 | 65,660 | 12,332 | 538,084 | 0 |
| | | 決算額 | 千円 | 45,208 | 12,292 | 523,577 | |
| | | 財源内訳 | 千円 | | | 209,570 | |
| | | 千円 | | | 314,007 | | |
| | | 千円 | 45,208 | 12,292 | | | |
| | 人件費 | 人 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | |
| | 千円 | 17,928 | 18,348 | 9,195 | | | |
| | | 事業費計(直接費決算額+人件費) | 千円 | 63,136 | 30,640 | 532,772 | |
| 効率性指標 | 指標名 | VFM(ライフサイクルコストにおける財政負担の削減効果)の算定 | % | 10 | 17 | | 1単位当たりの経費 |
| | 単位コスト | | | | | | |

5 事務事業の評価

第一次評価 (担当課による評価)

| 項目 | 評価の視点 | 評価 | 評価理由 |
|--|--|--|--|
| 必要性 | 目的の妥当性 市民ニーズへの対応 市が関与する必要性 市が負担する必要性 など | 5 | 第一学校給食センターを、現在の学校給食衛生管理基準に適合する施設に更新した意義は大きい。 |
| | | 5 | |
| 有効性 | 活動目標の達成度 成果の向上 上位施策への貢献度 市民サービスの向上 など | 5 | 平成21年9月(2学期)から新センターによる給食を遅滞なく支給できた。 |
| | | 4 | |
| 効率性 | 手段の最適性 コスト効率の向上 受益者負担の適正化 執行体制の効率化 など | 4 | 維持管理・運営のモニタリングを継続し、安全でおいしい給食の提供に資することができた。 |
| | | 4 | |
| | | < 5段階評価 > 5:極めて高い 4:高い 3:普通 2:低い 1:かなり低い | |
| <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 内容の見直し <input type="checkbox"/> 抜本の見直し <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input checked="" type="checkbox"/> 完了 | | | |
| 今後の方向性 | 第一学校給食センターの更新がなり、入間川学校給食センター、柏原学校給食センターが円滑に稼働したことから、当該更新事業は完了した。 | | |

6 その他(学識経験者の意見等)

事業は完了したと判断できる。
食育の観点での点検を。