

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年3月5日

(2) 評価の方法

施設管理担当者が設定した指標に対する達成状況を評価する。この結果については、所管部署窓口で公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については計画通り実施し、指標目標を達成した。その中でも、災害時に避難所用トイレとして使用できるようにレジリエントトイレ(災害用トイレ)を導入し、また停電時でも衛生的に使用できるように洗面台に自閉水栓を採用した事は評価に値する。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

児童生徒用トイレ改修(洋式化)を行った学校、障がい者用トイレを設置した学校及び災害時に避難所用トイレとして使用できる学校として小学校校舎13校、中学校体育館1校の改修工事を実施し、施設整備計画の指標目標は達成できた。特に、南小学校大規模改造(トイレ)事業については、児童や教職員から高い評価を得ており、目覚ましい効果を上げていると言える。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
水富小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.10	H30.10.5	平成29年度事業	
入間川東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.10	H30.10.5	平成29年度事業	
山王小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.9	H30.9.26	平成29年度事業	
堀兼小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.10	R1.10.29	平成30年度事業	
南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.10	R1.10.29	平成30年度事業	
新狭山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.10	R1.10.28	平成30年度事業	
広瀬小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.10	R1.10.29	平成30年度事業	
入間野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.10	R1.10.28	平成30年度事業	
柏原中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.10～R2.3	R2.3.19	令和元年度事業	
入間川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.11	R2.11.25	令和元年度事業	
柏原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.11	R2.11.26	令和元年度事業	
狭山台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.11	R2.11.25	令和元年度事業	
笹井小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.11	R2.11.26	令和元年度事業	
御狩場小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.11	R2.11.18	令和元年度事業	