

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年4月28日

#### (2) 評価の方法

教育施設管理課で設定した指標に対する達成状況を評価する。なお、この結果は、ホームページにて公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について計画通り実施し、指標目標を達成した。その中でも、災害時に避難所用トイレとして使用できるようにレジリエントトイレ(災害用トイレ)を導入し、また、衛生的に使用できるように洗面台に自閉水栓を採用した事は評価に値する。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

児童生徒用トイレ改修(洋式化)を行った学校、障がい者用トイレを設置した学校及び災害時に避難所用トイレとして使用できる学校として中学校校舎4校及び小学校体育館1校の改修工事を実施し、施設整備計画の指標目標を達成した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標  | 事業区分 | 整備方針       |      |      |                  | 事業完了年月日  | (実施しなかった場合)<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設の<br>とりこわし時期を明記) |
|--------|-----|------|------------|------|------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
|        |     |      | 事業単位       | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |          |                                |                                  |
| 笹井小学校  | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ) | 屋    | -    | R2.10～R3.2       | R3.3.15  |                                | 令和2年度事業                          |
| 中央中学校  | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ) | 校    | -    | R3.6～R3.10       | R3.10.11 |                                | 令和2年度事業                          |
| 入間川中学校 | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ) | 校    | -    | R3.6～R3.10       | R3.10.14 |                                | 令和2年度事業                          |
| 堀兼中学校  | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ) | 校    | -    | R3.6～R3.10       | R3.10.14 |                                | 令和2年度事業                          |
| 西中学校   | (4) | 07   | 大規模改造(トイレ) | 校    | -    | R3.6～R3.10       | R3.10.11 |                                | 令和2年度事業                          |