

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年4月26日

(2) 評価の方法

教育施設管理課で設定した指標に対する達成状況を評価する。なお、この結果は、ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

対象の整備計画改修工事を完了させ、施設整備計画の目標を達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

入間野中学校及び中央中学校の長寿命化改良について、外壁改修及び屋上防水改修を実施し、目標にある長寿命化を実現した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

施設整備計画の目標を達成できた。
特に入間野中学校大規模改造(教育内容)事業については、教室及び廊下の照明を高効率型照明器具へ交換し、生徒や保護者から好感触を得ているため、教育環境の向上の効果を上げていると言える。また、中央中学校の大規模改修事業について、老朽化したトイレを改修し、洋式化及び衛生的に使用できるように洗面台に自閉水栓を採用することにより、衛生的に使用が可能となり、教育環境の向上に繋がるものと考えている。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
中央中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.2～R5.12	R5.12.12		令和4年度事業
中央中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R6.3.18		令和4年度事業
入間野中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.2～R6.2	R6.2.20		令和4年度事業
入間野中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.2	R6.2.20		令和4年度事業