

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年4月28日

(2) 評価の方法

設定した指標に対する達成状況を評価する。なお、この結果は、ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について計画通り実施し、指標目標を達成した。その中でも、災害時に避難所用トイレとして使用できるようにレジリエンストイレ(災害用トイレ)を導入し、また、衛生的に使用できるように洗面台に自動水栓を採用したことは評価に値する。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

児童用生徒用トイレ改修(洋式化)を行った学校、災害時に避難所用トイレとして使用できる学校として中学校4校の改修工事を実施し、施設整備計画の指標目標を達成した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
山王中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.9.29		令和3年度事業
入間野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.9.29		令和3年度事業
狭山台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.14		令和3年度事業
柏原中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.11	R4.11.14		令和3年度事業