

第42回狭山都市計画事業狭山市駅東口土地区画整理審議会会議録

開催日時 平成30年1月22日（月） 午後2時 5分から午後3時15分まで

開催場所 狭山市駅東口土地区画整理事務所 ホール

出席者 森口会長、田島委員、須田委員、御子神委員、甲田委員、水村委員、宮寺委員、
木藪委員

事務局 小谷野市長、吉野都市建設部長、堀川都市建設部次長、宮木所長、板倉主幹、
金子主幹、鈴木主任

1 議 題

- ① 狭山市駅東口土地区画整理事業の換地計画について（諮問）
- ② 狭山市駅東口土地区画整理事業の換地計画に係る軽微な変更について（諮問）
- ③ 事業の進捗状況について（報告）
- ④ 事業計画の変更（第6回）について（報告）

2 会議の概要

- ① 狭山市駅東口土地区画整理事業の換地計画について諮問した。
上記諮問についての答申を受ける。
- ② 狭山市駅東口土地区画整理事業の換地計画に係る軽微な変更について諮問した。
上記諮問についての答申を受ける。
- ③ 事業の進捗状況について報告した。

（平成28年度末までの進捗状況）

仮換地指定 : 100%完了。

道路整備 : 約98.2%完了。総延長5,078mのうち4,986mが完了。

建物移転 : 100%完了。160戸全て完了。

事業費ベース : 約98.0%完了。

（平成29年度の事業内容）

道路整備 : 区画道路2路線の築造工事が8月に完成し、100%完成した。

事業費ベース：当初予算に9月補正及び平成28年度からの繰越金を加え2億3,429万7千円（公債費除く）を計上。

④ 事業計画の変更（第6回）について報告した。

平成29年度までに出来形確認測量及び工事が完了したことから、当事業の事業計画の内容を測量後の数値に修正する必要があり、同時に資金計画の実績における変更、また、清算金の分割納付に対し事業計画を5カ年延長する変更を行い、平成29年10月18日付で告示した。